KARIN KOMERC MD DOO
Br. 01/240020059
Dana 19.06.2024

KARIN KOMERC

KARIN KOMERC MD D.O.O
Novosadski put 128, 21000 Novi Sad, Srbija
+381 21 823 800 | office@karinmd.com
PIB>103726184 | MB>20009233

	Naziv	Adresa	PIB	Matični broj	Tekući račun	Banka
Izvođač:	**Karin komerc MD doo**	Novosadski put 128, Novi Sad	103726184	20009233	325-9500700187404-98	OTP BANKA SRBIJA AD NOVI SAD
Naručilac:	**SHANDONG LUQIAO GROUP CO. LTD OGRANAK NOVI BEOGRAD**	Trg prijateljstva Srbije i Kine br.4, Novi Beograd	112302292	29508739	385-0202050005095-64	BANK OF CHINA SRBIJA AD BEOGRAD - NOVI BEOGRAD

SPECIFIKACIJA IZVEDENIH RADOVA prilog

1. Privremena situacija 993-871-2024

Za radove izvedene po ugovoru (predmet ugovora):

Modernizacija i rekonstrukcija mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije za deonicu Novi Sad-Subotica-granični prelaz (Kelebija)

Osnovni ugovor: Naš broj: 01/220002231 od 03.02.2022 Br. Naručioca: 2022-ERGS-XSTL-ZY-002 od 03.02.2022

Aneks br.25 Naš broj: 01/240017002 od 27.05.2024 Br. Naručioca: 2024-ERGS-XSTL-ZY-010 od 27.05.2024

	OSNOVICA (USD)	PDV (20%)	UKUPNO (USD)
Ukupno ugovoreni radovi (USD):	**249.507,48 USD**	**0,00**	**249.507,48 USD**
Izvedeno ukupno:	**32.817,40 USD**	**0,00 USD**	**32.817,40 USD**
Izvedeno u prethodnim:	0,00 USD	0,00 USD	0,00 USD
Izvedeno u ovoj:	32.817,40 USD	0,00 USD	32.817,40 USD
Izvedeno ukupno po stopi 0%:	**32.817,40 USD**	**0,00 USD**	**32.817,40 USD**
Izvedeno u prethodnim po stopi 0%:	0,00 USD	0,00 USD	0,00 USD
Izvedeno u ovoj po stopi 0%:	32.817,40 USD	0,00 USD	32.817,40 USD
Ukupno opravdan avans:	0,00 USD	0,00 USD	0,00 USD
Opravdani avans po preth. situacijama:	0,00 USD	0,00 USD	0,00 USD
Opravdani avans po ovoj situaciji:	0,00 USD	0,00 USD	0,00 USD
ZADRZAVANJE po svim -5,00%	1.640,87 USD	0,00 USD	1.640,87 USD
ZADRZAVANJE po prethodnim 0,00%	0,00 USD	0,00 USD	0,00 USD
ZADRZAVANJE po ovoj -5,00%	1.640,87 USD	0,00 USD	1.640,87 USD
UKUPNO ZA PLAĆANJE po ovoj specifikaciji (Obračun po srednjem kursu na dan prometa)	31.176,53 USD	0,00 USD	31.176,53 USD

Ukupno uplaćeni avans:	0,00 USD	0,00 USD	0,00 USD
Preostali avans za sledeće situacije:	0,00 USD	0,00 USD	0,00 USD

Engineer / Inženjer:

Subcontractor's Engineer:
Inženjer Podizvođača:

For Subcontractors:
Za Podizvođača:

Engineer / Inženjer:

Contractor's Engineer, Supervisor:
Inženjer izvođača radova, Nadzorni organ:

Approved by Contractor
Odobreno od strane Izvođača:

Date:
Datum:

20240804

Napomena: *Ovaj dokument ne predstavlja račun u smislu Zakona o PDV-u*

R.br.	Opis pozicije	Jed. mere	Jed. cena (USD)	Količina	Iznos (USD)	Količina	Iznos (USD)	Količina	Iznos (USD)	Stopa PDV-a (%)
				UGOVORENO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		

Additional works of the change of sewage channel at Km173+629 and TKKO11a cable shaft-Dodatni radovi na promeni kanalizacionog kanala na Km173+629 i kablovskom šahtu TKKO11a

Additional works/ Dodatni radovi

A.1	Additional works of the change of sewage channel at Km173+629/ Dodatni radovi na promeni kanalizacionog kanala na Km173+629	kompl	216.690,08	1,00	216.690,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.2	Additional works for TKKO11a, TKKO11a and TKKO12 cnonnection/ Dodatni radovi za spoj TKKO11a, TKKO11a i TKKO12	kompl	32.817,40	1,00	32.817,40	1,00	32.817,40	1,00	32.817,40	
	Additional works/ Dodatni radovi - ukupno				**249.507,48**		**32.817,40**		**32.817,40**	

Ukupno :	**249.507,48**	**32.817,40**	**32.817,40**

Rekapitulacija ukupno izvedenih radova

Oznaka	Predmer/Vrsta	Po ovoj (USD)	Ukupno (USD)
TR-871-2024-1	Additional works of the change of sewage channel at Km173+629 and TKKO11a cable shaft-Dodatni radovi na promeni kanalizacionog kanala na Km173+629 i kablovskom šahtu TKKO11a	32.817,40	32.817,40
	Additional works/ Dodatni radovi	32.817,40	32.817,40
Ukupno:		32.817,40	32.817,40

Popusti, depoziti, zadržavanja:	Iznos (USD):	PDV (USD):	Ukupno (USD):
ZADRZAVANJE	1.640,87	0,00	1.640,87

Rekapitulacija izvedenih radova po stopama PDV-a

Stopa PDV-a:	SITUACIJA			KUMULATIVNO		
	Osnovica (USD):	PDV (USD):	Ukupno (USD):	Osnovica (USD):	PDV (USD):	Ukupno (USD):
Izvedeno po stopi PDV-a 0,00%	32.817,40	0,00	32.817,40	32.817,40	0,00	32.817,40
Ukupno (USD):	32.817,40	0,00	32.817,40	32.817,40	0,00	32.817,40